

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

PLANO DE OBRAS 2019

ANÁLISE CRÍTICA

ANUAL – 2019

Hélio Domingos Siqueira Santos
Seção de Engenharia

Felipe Sérgio de Souza Mendes Barroso
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura

DEZEMBRO - 2019

Relatório de desempenho do Plano de Obras

- *Índice de desempenho de obras/serviços previstos x realizados*

Previstos	Realizados
Recuperação da laje do Anexo I da Rui Barbosa	✓
Adequação dos Centros de Processamento de Dados	✓
Execução de serviços de instalação e adequação de contêineres marítimos para o funcionamento dos Cartórios Eleitorais e Central de Atendimento ao Eleitor do município de Camaragibe-PE	✗
ÍNDICE DE DESEMPENHO: 67 %	

- *Status do cumprimento das entregas previstas no exercício*

1. **Recuperação da laje do Anexo I da Rui Barbosa:**

Obra concluída em dezembro de 2019.

2. **Adequação dos Centros de Processamento de Dados:**

Obra contratada em 22/05/2019. Serviços iniciados em 10/06/2019. Previsão de conclusão em 05/02/2020.

3. Execução de serviços de instalação e adequação de contêineres marítimos para o funcionamento dos Cartórios Eleitorais e Central de Atendimento ao Eleitor do município de Camaragibe-PE:

Contratação não realizada. Todas as ações de responsabilidade da CEA foram executadas e o processo para licitação ficou suspenso em agosto de 2019 aguardando disponibilidade orçamentária. Em 05/12/19 a SOF informou que o crédito referente a instalação dos containers foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República. Em 11/12/2019 o DG autorizou o prosseguimento da contratação. A licitação está prevista para ocorrer em fevereiro de 2020.

- *Fatores que dificultaram ou facilitaram a execução da obra/serviço*

1. Recuperação da laje do Anexo I da Rui Barbosa:

Durante a execução da obra tivemos alguns problemas, principalmente por se tratar de uma recuperação estrutural, sendo necessário a realização de alguns ajustes no projeto para suprir as demandas normais deste tipo de serviço. O calculista responsável em conjunto com a equipe técnica agiram prontamente e os serviços foram concluídos em dezembro de 2019. Estas ações foram devidamente homologadas através de Termo aditivo ao contrato e as atividades seguintes foram executadas com êxito, sob a supervisão da equipe de engenharia da CEA.

2. Adequação dos Centros de Processamento de Dados:

Destacamos que foi realizado um planejamento por parte desta Coordenadoria para que a ação fosse antecipada, permitindo a contratação da obra no início do exercício de 2019, entretanto não houve empresas habilitadas na primeira licitação. Ainda no ano de 2018, foi realizada a repetição do certame com alterações nas exigências técnicas, mas novamente, não houve empresas habilitadas. Por fim, em outra tentativa já no ano de 2019, após a realização de um esforço conjunto por parte das equipes do TRE, a licitação foi realizada com êxito e a contratação do serviço foi efetivada em Maio de 2019. As obras tiveram início no mês de Junho e estão em andamento com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2020.

3. Execução de serviços de instalação e adequação de contêineres marítimos para o funcionamento dos Cartórios Eleitorais e Central de Atendimento ao Eleitor do município de Camaragibe-PE:

Os projetos de arquitetura foram desenvolvidos pela Seção de Arquitetura do TRE-PE e a elaboração dos projetos executivos de engenharia foi realizada pelo TJPE com o acompanhamento da equipe técnica da SEENG através de Convenio de cooperação técnica firmado entre os Tribunais, o que deu mais celeridade ao processo. Durante a elaboração dos projetos ocorreram algumas dúvidas, mas que rapidamente foram sanadas e não impediram a conclusão dos serviços nos prazos estabelecidos. O termo de referência foi concluído pela SEENG e o processo encaminhado para licitação em agosto de 2019, entretanto ficou aguardando disponibilidade orçamentária o que só aconteceu em dezembro de 2019, não sendo mais possível a realização da licitação no referido exercício e consequente contratação de empresa para execução da obra. A licitação está prevista para ocorrer em fevereiro de 2020.

- *Ações realizadas pela administração para eliminar/minimizar os problemas identificados ou potencializar dos fatores que facilitaram a execução da obra/serviço*

- Gestão junto às diversas unidades do tribunal para otimização dos trâmites com vista às contratações, termos aditivos e licitações necessárias;
- Monitoramento das ações e prazos planejados através da implementação dos comitês setoriais e reuniões internas com a equipe.

- *Ações que devem ser propostas para a Administração, para que os problemas não se repitam nos próximos exercícios*

- Manter o planejamento das atividades/ações previamente programadas para o exercício;
- Não permitir o acréscimo de obras ou serviços não programados que venham a interferir no fluxo das atividades planejadas;

- Recompôr a equipe técnica de engenheiros da SEENG conforme a quantidade de vagas disponibilizados (atualmente um engenheiro encontra-se cedido ao TRE/AL);
- Valorizar a formação da equipe técnica, levando-se em conta perfil, formação e capacitação dos servidores, com a finalidade de otimizar o desempenho das atividades da CEA;
- Prover a Coordenadoria de maior apoio jurídico para o desempenho de suas atividades.